

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය අමාත්‍ය මණ්ඩල සාදේශය

සාදේශ අංකය SF/2892/2893

ගොනු අංකය SF/2892/2893

අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන.

හරිත බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ 2892/2893 (SF)- SRI ණය ගිවිසුම සඳහා වලංගු කාල සීමාව දිගු කිරීම සඳහා ඉල්ලීම.

1.0. පසුබිම :

පිවිතුරු බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන පහත ණය අරමුදල් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් 2012.09.18 දින අනුමත කරන ලද අතර 2013.09.30 දින සිට වලංගු (effective) වේ.

- I. ණය අංක 2892 - SRI ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ පොදු ප්‍රාග්ධන සම්පත් අරමුදලින් ඇමරිකානු ඩොලර් 100,000,000 සඳහා
- II. ණය අංක 2893- SRI ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ විශේෂ මූල්‍ය සම්පත් වලින් විශේෂ භාර ගිණුම් ඒකක වලින් (special drawing Rights) SDR 19.994.000 සඳහා

මෙම ණය අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කල 2012.07.25 දැනැති අමාත්‍යමණ්ඩල සාදේශයේ කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන(ඇමුණුම I) 2012.07.25 දිනැති අමාත්‍යමණ්ඩල තීරණය මගින් (ඇමුණුම II) අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

මෙම ණය අරමුදල් දෙකම අවසන් වීමේ දිනය 2017.06.30 දින වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පහත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතී.

- a) පිවිතුරු බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - 1 වන පැකේජය (මන්තාරම සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම්)

Lot A - කි.වොට්.132 / 33 මන්තාරම ශ්‍රීඩි උපපොල ඉදිකිරීම.

Lot B - අනුරාධපුර සිට වවුනියා දක්වා කි.මී.55 ක ඉදිකිරීම දවින්ව පරිපථ, twin zebra, කි.වොට්.220 නව සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය සහ වවුනියා සිට මන්තාරම දක්වා කි.මී.70, දවින්ව පරිපථ, single zebra, කි.වොට්.220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම

- b) පිවිතුරු බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - 2 වන පැකේජය (කි.වොට්.132 සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම)

Lot A - කැබලි කි.වො.132 / 33 ශ්‍රීඩ උප පොල ඉදිකිරීම හා කුල්හිරිය කි.වො.132 / 33 ශ්‍රීඩ පොල වැඩි දියුණු කිරීම

Lot B- බියගම, සපුගස්කන්ද, පැරණි කොලොන්නාව, නව කොලොන්නාව, මහරණ, පන්තල හා බෝලවත්ත ගිඩි උපපොලවල් වල breaker switched capacitors ඉදිකිරීම.

Lot C- කුල්හිරිය සිට කැබලි දක්වා, කි.මී.24, ද්විත්ව පරිපථ, single zebra කි.වො.132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය සඳහා ඉදිකිරීම; පොල්පිටිය සිට නව පොල්පිටිය කි.මී.1.5 ද්විත්ව පරිපථ, twin zebra කි.වො.132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය සඳහා ද; අතුරුගිරිය සිට පාදුක්ක, කි.මී. 10, ද්විත්ව පරිපථ, twin zebra, කි.වො.132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය සඳහා ද; සහ කොලොන්නාව කි.මී.15, කි.වො.132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය නැවත ගොඩනැගීම.

c) පිටිතුරු බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - පැකේජය 3 (220kV සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම)

Lot A - නව පොල්පිටිය කි.වො.220/132 / 33 ශ්‍රීඩ උප පොල සහ පාදුක්ක කි.වො.220/132 / 33 ශ්‍රීඩ උප පොල, සහ පන්තිපිටිය ශ්‍රීඩ උපපොල වැඩි දියුණු කිරීම.

Lot B- පාදුක්ක හරහා නව පොල්පිටිය - පන්තිපිටිය ඉදිකිරීම, කි.මී. 69.2, ද්විත්ව පරිපථ, twin zebra, කි.වො 220 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම

d) පිටිතුරු බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - පැකේජය 4 (මධ්‍යම වෝල්ටීයතා ජාල බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීම)

Lot A - වඩුනියාව - කැබිනිගොල්ලාව කි.මී. 23, කි.වො. 33 කුළුණ මාර්ගය හා කැබිනිගොල්ලාව කි.වො.33 ගැන්ට්‍රිය සහ නව අනුරාධපුර කහටගස්දිගිලිය කි.මී.33 ක් දිගැති කි.වො. 33 රැහැන් මාර්ගය කි.වො. 33 කහටගස්දිගිලිය ගැන්ට්‍රිය සමග ඉදිකිරීම.

Lot B - කි.මී 15 දිගැති කිරිබත්කුඹුර - ගලහ කි.වො. 33 කුළුණ මාර්ගය සහ ගලහ කි.වො. 33 ගැන්ට්‍රිය, ගල්මඩු හන්දිය සිට අක්කරෙයිපත්තුව, කි.මී 16 දිගැති කි.වො. 33 කුළුණ මාර්ගය සහ ගැන්ට්‍රිය; සහ අක්කරෙයිපත්තුව - පොතුටිල්, කි.මී 42 දිගැති කි.වො. 33 කුළුණ මාර්ගය සහ පොතුටිල් කි.වො. 33 ගැන්ට්‍රිය ඉදිකිරීම.

2.0. විස්තරය

ඉහත ණය අරමුදල් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති වල එක් එක් උප ව්‍යාපෘති වල කොන්ත්‍රාත් පහත පරිදි අත්සන් කර ක්‍රියාත්මක වේ.

- I. 1 වන පැකේජය Lot දෙකක් ඇත. Lot A හා Lot B කොන්ත්‍රාත්හි බලාත්මක දිනයන් 22/04/2015 හා 05/05/2015 වේ.
- II. 2 වන පැකේජය Lot තුනක් ඇත. Lot A, Lot B හා Lot C කොන්ත්‍රාත් වල බලාත්මක දිනයන් පිළිවෙළින් 01/01/2015, 01/04/2015 හා 01/02/2015 වේ.
- III. 3 වන පැකේජය Lot දෙකක් ඇත. Lot A හා Lot B කොන්ත්‍රාත්හි බලාත්මක දිනයන් පිළිවෙළින් 26/05/2015 හා 26/06/2015 වේ.

IV. 4 වන පැකේජය Lot දෙකක් ඇත. Lot A හා Lot B කොන්ත්‍රාත්හි බලාත්මක දින 06/06/2015 වේ. මේ සියලු කොන්ත්‍රාත් හි කාලය 2017 ජූනි අවසන් වේ.

කෙසේ නමුත් මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බලාත්මක වූ දින සිට වර්ෂ දෙකක් ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වේ. එමෙන්ම මෙම කොන්ත්‍රාත් යටතේ දින 540 ක වගකීම් කාලයක් (defect liability) කාලයක් සහ force majeure කාලය දික් කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත. මෙම කොන්ත්‍රාත් ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ඇතිවූ අවශ්‍යතාව මතආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ එකඟතාවය ද ඇතිව පහත සඳහන් ලොට් වල වෙනස්කම් සිදුකර ඇත.

පැකේජය 01- Lot A

කි.වො., 220 / 33 මෙහා වෝල්ට් ඇම්පියර් 45, තාරාපැව්, සහ මන්තාරම උපපොළ එක් කි.වො. 132 / 33 මෙහා වෝල්ට් ඇම්පියර් 31,545 තාරාපැව්, කොන්ත්‍රාත් විෂය පථය සිට ව්‍යුත්පාදිත උපපොළ කි.වො. 2x132 සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය එකතුවීමෙන්.

පැකේජය 02- Lot A

තුල්කිරිය උපපොළ කි.වො.132 ගැන්වූ වෙනස් කිරීම.

පැකේජය 03- Lot A

නව පොල්පිටිය උපපොළ අමතර කි.වො. 220 මාර්ග දෙකක් ඉදි කිරීම; නව අනුරාධපුර උපපොළ කි.වො 220. මාර්ගය *to be* දෙකක් සඳහා උපකරණ මිලදී ගැනීම, අමතර හනි අදියර කි.වො 220 / 132 මෙහා වෝල්ට් ඇම්පියර් 250 / 3 තාරාපැව් ඒකක දෙකක් මිලදී ගැනීම.


එබැවින් ඉහත තත්ත්වය සලකා බලා මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලබා ගෙන ඇති ණය අරමුදල් වල වලංගු කාලය 2017.06.30 දින සිට තවත් මාස 40ක කාලයකින් දිගු කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. එසේ වලංගු කාලය දිගු කර ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ අරමුදල් භාවිතයට ගැනීමට සිදු වේ. එය පවතින මූල්‍යමය තත්ත්වය තුළ ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතාවයන් මතු කළ හැකිය.

3.0. යෝජනා

ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ අත්සන් කොට ඇති පිවිතුරු බලශක්ති හා ජාල ණය අංක 2892/2893 (SF)- SRI වලංගු කාලය 2017.06.30 දින සිට තවත් මාස 40 ක කාලයකින් දීර්ඝ කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලට යෝජනා කරමි.

4.0. අනුමැතිය

ඉහත 3.0 යෝජනාව සඳහා අනුමැතිය පතමි.


රංජිත් සියලාපිටිය
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
අංක 72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත
කොළඹ 07.

2017 ජූනි මස 16 දින.